

LỊCH BIỂU THI CÔNG CÁC CÔNG VIỆC PHÒNG CHỐNG MƯA BÃO NĂM 2026

STT	Tên công việc	Đơn vị thi công	Phòng chỉ đạo	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Số ngày thực hiện	Thời gian thực hiện		Năm 2026			Ghi chú
							Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	
1	Lắp cửa chống ngập tự động tại hầm bom - 50 GCG	CĐL	KCM	Bộ	01	6	25/03/2026	31/03/2026	25/3 → 31/3			
2	Đổ bê tông lò nổi vào hầm bom -175 GVD	TG	KCM	m	05	6	25/03/2026	31/03/2026	25/3 → 31/3			
3	Đổ bê tông đập chắn nước tại lò hầm đội tàu -175 GVD	TG	KCM	Đập	01	6	01/04/2026	05/04/2026	01/4 → 5/4			
4	Đổ bê tông đập chắn nước tại lò ga dồn dịch gòong có tải -175 GVD	TG	KCM	Đập	01	5	06/04/2026	11/04/2026	6/4 → 11/4			
5	Đổ bê tông đập chắn nước tại lò DVTG +115 V5 F10 khu II GVD	TG	KCM	Đập	01	5	12/04/2026	17/04/2026	12/4 → 17/4			
6	Đổ bê tông đập chắn nước tại lò DVTG +115 CII-5-2 F11 khu II GCG	TG	KCM	Đập	01	5	18/04/2026	23/04/2026	18/4 → 23/4			
7	Đổ bê tông đập chắn nước tại lò DVTG +115 V6 khu II GCG	TG	KCM	Đập	01	5	24/04/2026	29/04/2026	24/4 → 29/4			
8	Đổ bê tông nền lò nổi trạm điện -175 GVD	TG	KCM	m	28	5	30/04/2026	05/05/2026	30/4 → 5/5			
9	Bơm hút bùn lò chứa nước số 2 mức -175 GVD	TG	KCM, CV	m	288	19	14/03/2026	02/04/2026	14/3 → 2/4			
10	Bơm hút bùn lò chứa nước số 1 mức -175 GVD	TG	KCM, CV	m	265	16	03/04/2026	19/04/2026	3/4 → 19/4			
11	Bơm hút bùn lò chứa nước nhánh trái mức - 50 GCG	TG	KCM, CV	m	150	13	18/03/2026	31/03/2026	18/3 → 31/3			
12	Bơm hút bùn lò chứa nước nhánh phải mức - 50 GCG	TG	KCM, CV	m	150	13	01/04/2026	14/04/2026	01/4 → 14/4			

Người lập

*Phạm Văn Thắng*

TP.CV

*Ngô Tấn*

PP.KCM

*Nguyễn Xuân Thanh*

TP.KCM

*Ngô Văn Cử*

